## 설비 입고 지연 상호 합의서

| 대상투자 | LiDAR Geometric Calibration 장비 투자 | 총금액 | 47,000,000원 |
|------|-----------------------------------|-----|-------------|

| 구분             |  | Ч               | 8            |                |                   |  |  |
|----------------|--|-----------------|--------------|----------------|-------------------|--|--|
|                | 지연항목   |                 |              |                |                   |  |  |
|                | Exect Item Name  | Order Item Qty. | Order Item   | Unit Price Ord | Order Item Amount |  |  |
|                | Universal calibration box                                  |                 | 1 47,000,000 | .00 47,        | 47,000,000.00     |  |  |
| 입고<br>지연<br>내용 | 지연사유 : 제작 설비 내 사용되는 모선 컨트롤러 및 스테이지 납기대응 불가로 인한<br>지연  지연일정 |                 |              |                |                   |  |  |
|                |  | 변경 <sup>7</sup> | 던<br>        | 변경             | 변경 후              |  |  |
|                | Exect Item Name  | 계약입고일           | 계약완료일        | 계약입고일          | 계약완료일             |  |  |
|                | Universal calibration box                                  | 2022-11-25      | 2022-12-15   | 2022-12-05     | 2023-03-25        |  |  |
|                |  |                 |              |                |                   |  |  |

본 투자 건에 대하여 상기 사유로 설비 입고 일자가 지연 됨에 합의합니다.

집행 부서

Company

: LG INNOTEK

Company

공급자

: Kimsoptec

: 2022. 11. 02 Date

Date

: 2022, 11, 02

Signed by

Signed by

: 김 진성

Signature

:이동건

Signature

Jin-sung, Kim / Director